

Czarny Dunajec 14.11.2018 r.

Protokół z inwentaryzacji robót

„Budowa boiska sportowego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Czarny Dunajec”
 – umowa nr UG/2/2018 z dnia 13.03.2018 r. aneks nr RB-3-5-4/2018
 z dnia 29.08.2018 r.

Inwestor: Gmina Czarny Dunajec
 Wykonawca: S-Sport sp. z o.o., ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze

Zgodnie z pismem znak: RB-3-5-16/2018 z dnia 07.11.2018 r. Gmina Czarny Dunajec odstąpiła od umowy z winy wykonawcy i wyznaczyła na dzień dzisiejszy przeprowadzenie inwentaryzacji mającej na celu rozliczenie wykonanych i niewykonanych robót.

Na inwentaryzacji stawili się:

Paweł Babel – Insp. UG
 Edward Wójcik – Insp. nadzoru
 Jan Ferdynandzki – Kierownik Budowy (z ramienia firmy S-Sport)

Strony zgodnie ustalają, że zakres wykonanych i niewykonanych robót przedstawiony jest w rozliczeniu finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu.

Z rozliczenia wynika:



- a) Nie wykonano 35% podbudowy z kruszywa łamanego warstwa klinująca (frakcja 0-31,5)
- b) Nie wykonano warstwy górnej podbudowy z miálu kamiennego (frakcja 0-5mm)
- c) Nie wykonano nawierzchni z trawy syntetycznej
- d) Nie wykonano elementu „Wypośażenie sportowe – piłka nożna”
- e) Nie wykonano elementu „Piłkochwyty”
- f) Nie wykonano elementu „Ogrodzenie wysokości 2,03 m i cokół betonowy”
- g) Nie wykonano 2% warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne z geokraty
- h) Nie wykonano 2% humusowania przy gr. warstwy humusu 5 cm – zasypanie przestrzeni geokraty.

Wartość wykonanych na dzisiejszy robót wg umowy z firmą S-Sport:		(netto)
Dotychczas bezpośrednio zapłacono firmie S-Sport:	-	(netto)
Różnica pomiędzy wartością wykonanych robót i zapłaconych	=	(netto)
Podwykonawca firma Hydro-Construction wykonała zakres robót na kwotę:		(netto)
Firma S-Sport zapłaciła podwykonawcy kwotę:	-	(netto)
Kwota jaką zamawiający uznał jako płatność bezpośrednia dla podwykonawcy		(netto)
Różnica pomiędzy wartościami robót jakie nie zostały zapłacone firmie S-Sport a wartością robót, które gmina Czarny Dunajec musi zapłacić podwykonawcy:		(netto)
	-	(netto)
	=	(netto)

Na dzień dzisiejszy brak jest inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Protokół spisano w obecności:

Lp.	Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja	Podpis
1	Paweł Babel	Insp. UG	
2	Edward Wójcik	Inspektor Nadzoru	
3	Jan Ferdynandzki	Kierownik Budowy	